

Утверждаю:

Председатель Правительства
Республики Дагестан

МП



Директор
филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" - "Дагэнерго"

М.М. Гитинасулов
М.М. Гитинасулов
2013 г.
МП



Сельцовский
2013 г.
МП

Скорректированная Инвестиционная программа филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" - "Дагэнерго" на 2014 г., млн. рублей с НДС

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВА /км					
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам закупок	план ***	скорректированный объем				
ДАГФ	Дагэнерго	618,49	597,72	400,00	0,00	41,48	0,00	46,83	0,00	90,63	597,72	221,06	218,49	-197,72	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	60,00	118,03	24,44	141,33		
п	1.	Техническое перевооружение и реконструкция	618,49	597,72	332,02	0,00	10,66	0,00	40,36	0,00	84,59	597,72	196,41	286,47	-265,70	-44%	0,00	0,00	60,00	118,03	24,44	141,33	
п	1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	343,252	204,376	205,362	0,000	0,000	0,000	27,767	0,000	45,706	204,376	131,890	137,890	0,986	0%	0,000	0,000	30,000	77,100	24,440	140,330	
ДагФ		Реконструкция ВЛ 110кВ № 191 Касумкент-Курах. Замена провода АС-50 на АС-120, сщепной арматуры, изоляторов, троса	0,000	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	-21,24	-100%			0,00	4,30	0,00	0,00	
ДагФ		Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт-Карланорт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сщепной арматуры, изоляторов, троса	24,343	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	7,95	0,00	7,32	5,43	18,91	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	15,80	
ДагФ		Реконструкция ВЛ 110 кВ №136 Карланорт-Тяговая - Акташ. Замена провода АС-150 на АС-185, сщепной арматуры, изоляторов, троса	19,706	15,10	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	5,90	13,81	-9,20	-61%			0,00	12,80	0,00	12,80		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал. Замена провода АС-150 на АС-185, сщепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем (1-цепь).	45,902	0,00	43,61	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	9,44	0,00	27,28	2,30	43,61	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	29,80	
ДагФ		Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сщепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем (2-цепь)	22,184	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	4,72	0,00	13,03	1,11	21,07	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	14,40	
ДагФ		Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сщепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Артем-Шамхал Тяговая.	16,945	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	4,72	0,00	8,84	0,85	16,10	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	11,00	
ДагФ		Реконструкция ВЛ-110кВ № 111 КЧГЭС-Миятлы. Замена провода на АС-240, сщепной арматуры, изоляторов, троса	51,070	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	18,88	0,00	21,98	2,55	48,52	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	15,60	
ДагФ		Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон Солнце". Замена трансформатора 1,6 мВА на 6,3 мВА. Ограждение с охранными мероприятиями. Инв. №002221	9,535	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	4,01	5,52	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	6,30	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 35/10 кВ "Карата". Замена трансформатора 6,3 мВА на 10 мВА.	10,333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	10,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Хучни Ф-3 ПС Хучни	2,407	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,12	2,29	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	2,60		
ДагФ		Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Дылым	2,572	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,13	2,44	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	3,12		
ДагФ		Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Эчеда	2,891	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,14	2,75	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	4,41		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 110/6 "Рассвет" ВЛ-6кВ ф №4	0,850	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,04	0,81	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	1,20		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 35/10 "Маджалис" ВЛ-10кВ ф №3	0,354	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,02	0,34	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,50		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 35/10 "Эчеда" 10кВ №1	8,496	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,42	8,07	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	12,00		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 35/10 "Цуриб" ВЛ-10кВ ф №1	1,062	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,05	1,01	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	1,50		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 35/10 "Анцух" ВЛ-10кВ ф №2	0,991	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,05	0,94	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	1,40		
ДагФ		Реконструкция ВЛ 6-10 кВ	0,000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	-35,40	-100%			0,00	30,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП с. Курукал КТП №1-25/160	1,487	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,07	1,41	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	1,80		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП с. Улуз КТП №3-17А/100	0,743	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,04	0,71	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,90		

	№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]								Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки		
				всего		1 кв		2 кв		3 кв			4 кв		млн.рублей	%	в том числе за счет		МВА /км				
				план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем		план	скорректированный объем			уточнения стоимости по результату	уточнения стоимости по результатам закупочных	план ***			скорректированный объем	
ДагФ		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП с Гисек КТП №3-4/100	0,991	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,05	0,94	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,00	1,20		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП с Угиты КТП№2-23 /160	2,230	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,11	2,12	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,00	2,70		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с заменой провода на СИП с Кули КТП 3-27/250	1,074	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,05	1,02	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,00	1,30		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, 2, 3 с заменой провода на СИП с Нгали отМТП-1-11/400,КТП1-4/100	2,726	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,14	2,59	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,00	3,30		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, 2 с заменой провода на СИП с Багдаб КТП13-4/160	2,478	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,12	2,35	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,00	3,00		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода СИП	0,000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	-35,40	-100%			0,00	30,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №1 "Дагестанская" ПС "Шамхал" замена ТМ-250/10 на ТМГ-400/10	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №194 с Доргели ПС "Дженгутай" замена ТМ-160/10 на ТМГ-250/10	0,216	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,25	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №4-2-171 с Чиррей ПС "Чиррей"замена ТМ-250/10 на ТМГ-400/10	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №4-11 с Белджи замена ТМ-160/10 на ТМГ-250/10	0,216	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,25	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №3-4 с Малжалис замена ТМ-250/10 на ТМГ-400/10	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП№4-2 с Кубачи ПС "Кубачи" замена ТМ-160/10 на ТМГ-250/10	0,216	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,25	0,00		
ДагФ		Реконструкция ТП №4-18 с Орта-Стал замена ТМ-250/10 на ТМГ-400/10	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №2-6 с Магарамкент ПС "Магарамкент" замена ТМ-100/10 на ТМГ-250/10	0,216	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,25	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №1-18 с Ахты ПС "Ахты" замена ТМ-160/10 на ТМГ-250/10	0,216	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,25	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №2-8 с Рууж ПС "Хучин" замена ТМ-160/10 на ТМГ-250/10	0,216	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,25	0,00		
ДагФ		Реконструкция ТП №14-01-02 с Крайновка ПС "Крайновка" замена ТМ-250/10 на ТМГ-400/10	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №3-5 с Ботлих ПС "Ботлих"замена ТМ-400/10 на ТМГ-630/10	0,368	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,02	0,35	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,63	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №1-8 с Цуриб ПС "Цуриб" замена ТМ-250/10 на ТМГ-400/10	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №6-8 с Гергебиль замена ТМ-250/10 на ТМГ-400/10	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №3-9 с Левачи замена ТМ-250/10 на ТМГ-400/10	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №4-17 ПС "Кумух" замена ТМ-250/10 на ТМГ-400/10	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №3-4 с Багдаб замена ТМ-160/10 на ТМГ-250/10	0,216	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,25	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №1-14 с Чирката замена ТМ-400/10 на ТМГ-630/10	0,368	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,02	0,35	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,63	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №3-4 с Кваната ПС "Агвали" замена ТМ-160/10 на ТМГ-250/10	0,216	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,25	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №3-11 с Хунзах замена ТМ-400/10 на ТМГ-630/10	0,368	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,02	0,35	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,63	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №5-10 с Кульзеб ПС "Стальск" замена ТМ-250/6 на ТМГ-400/6	0,278	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	0,26	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,40	0,00		
ДагФ		Реконструкция КТП №1-9 с Бекта ПС "Бекта" замена ТМ-160/10 на ТМГ-250/10	0,216	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,25	0,00		
ДагФ		Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ	0,000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	-35,40	-100%			30,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ	106,048	61,83	10,41	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	61,83	6,71	95,64	-51,43	-83%		0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	20,650	14,160	19,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,160	19,618	1,033	5,458	39%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-10кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами	2,360	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,12	2,24	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,00	0,00		

	№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]								Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки		
				всего		1 кв		2 кв		3 кв			4 кв		млн.рублей	%	в том числе за счет		МВА /км				
				план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем		план	скорректированный объем			уточнения стоимости по результату	уточнения стоимости по результатам закупочных	план ***			скорректированный объем	
ДагФ		Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гуйнская ГЭС - Хузах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитными устройствами	2,360	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,12	2,24	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ВЛ-110 кВ №140 ПС 110кВ Бабаюрт. Оснащение основными селективными быстродействующими защитными устройствами	2,360	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,12	2,24	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС Кизилортовская с оснащением защитами типа ШГЭ2607 083 ВЛ-110кВ №106 и №176. Установка СВ-110.	6,490	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,32	6,17	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС Ярксу с оснащением защитами типа ШГЭ2607 083 ВЛ-110кВ №176	2,950	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,15	2,80	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС «Хузах» установка регистратора типа АУРА	1,770	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,09	1,68	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС Ярксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132	2,360	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,12	2,24	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Техпервооружение устройств РЗА и ПА	0,000	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	-14,16	-100%	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.	Создание систем телемеханики и связи	126,483	46,020	28,320	0,000	0,000	0,000	6,300	0,000	16,520	46,020	5,500	98,163	-17,700	-38%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ДагФ		Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССНИ на 2012-2017 г.г. 3 этап	126,483	35,40	17,70	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	5,90	35,40	5,50	108,78	-17,70	-50%			0,00	0,00	0,00	0,00	
ДагФ		Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) 2014г. - оснащение диспетчерскими щитами ЦУС и ПУ ГЭС, 2015 г. - оснащение диспетчерским щитом ПУ ДЭС, 2016 г. - оснащение диспетчерским щитом ПУ СЭС	0,000	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62	0,00	-10,62	0,00	0%			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности		0,00	0,00										0,00	#ДЕЛ/0!							
	1.5.	Прочее	128,108	333,160	78,720	0,000	10,660	0,000	6,289	0,000	22,369	333,160	39,402	49,387	-254,440	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	30,000	40,930	0,000	1,000	0,000
ДагФ		Реконструкция ВЛ 110 кВ №108 Белиджи - Советская. Замена провода АС-70 на АС-240, сменной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№31001012	0,000	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	-22,42	-100%			0,00	17,00	0,00	0,00	
ДагФ		Реконструкция ВЛ 110 кВ №178 Советская - Касумкент. Замена провода АС-70 на АС-240, сменной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№31001031	0,000	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	-14,75	-100%			0,00	12,50	0,00	0,00	
ДагФ		Реконструкция схемы плавки гололеда ВЛ 110 кВ Дылым-Тюх с отпайкой на ПС Аргвани (ВЛ-110-167), ВЛ 110 кВ Буйнакс-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118), ВЛ 110 кВ Леваши - Сергокала (ВЛ-110-182), ВЛ 35 кВ Буйнакс-1 - Гергебиль (ВЛ-35-9).	31,860	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	9,17	22,69	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00	
ДагФ		Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00	
ДагФ		Реконструкция ВЛ 35 кВ №23 Шамхал-Сулак. Перевод на 110 кВ. Замена провода АС-50 на АС-150, сменной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000260	0,000	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	-21,24	-100%			0,00	10,00	0,00	0,00	
ДагФ		Реконструкция ВЛ-35кВ № Ахты-Хив с переводом на 10 кВ. Замена провода, сменной арматуры, изоляторов, троса и частично опор	0,354	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,02	0,00	0,35	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	1,00	
ДагФ		Реконструкция ВЛ 35 кВ №53 ПС "Бабюрт" - ПС "Турушуй". Замена провода АС-50 на АС-95, сменной арматуры, изоляторов, троса и частично опор.	0,000	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	-7,08	-100%			0,00	1,43	0,00	0,00	

	№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
				всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВА /км				
				план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результату	уточнения стоимости по результатам закупок	план ***	скорректированный объем	план ***	скорректированный объем	
ДагФ		Реконструкция ПС 110кВ Хунзах замена КРУНов 10кВ 18 шт. Замена трансформатора 6.3МВА на 10МВА. Замена 2хВМТ-110 №190,189 на ВЭБ	0,000	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	-12,86	-100%			10,00	0,00	0,00	0,00	
ДагФ		Реконструкция ПС 110/10 кВ Кизилортовская. (2012 г. - Замена ошиновки АС-120 на АС-240; 2014 г. - Установка 2-го трансформатора 10 МВА.)	0,000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	-11,80	-100%			10,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС ЗФС. Замена КРУН 6кВ 1 СПШ 12 шт.	0,000	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	-1,65	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Касумкент. Замена КРУН-10. ОПУ-8.	0,000	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	-15,34	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 110/10 кВ Дылым. Замена СВ-110 на ВЭБ-110. Замена ОД и КЗ. 1Т. 2Т. на ВЭБ. Установка ВЭБ на ВЛ №166. Расширение ОПУ. щит обеспеченного питания.	0,000	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	-16,52	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 110/35/10 "Тарумова". Замена МКП-110 на ВЭБ-110 и РГ-110 3 шт.	0,000	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	-2,36	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакс-2" (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧ3 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. - Замена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Миятлинская ГЭС - Буйнакс-2 (ВЛ-110-163). Замена АНКА, АВПА, АКПА на АКАДЛ)	0,000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	-8,26	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миятлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧ3-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. 2014г. - Замена ДФЗ-201 на ПВЗ-90. Установка выключателя на Л-138 и замена СВ-110. Установка АУРБ. Установ	0,000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	-17,70	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС Львовская. Установка 2-го трансформатора 10 МВА. Замена ОД и КЗ. Ячейки 10кВ бип. Установка В-110, В-35, В-10, СВ-35, СВ-10	29,665	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	29,67	-19,93	-100%			10,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Чиркей ГПП". (2012 г. - Замена щитов постоянного и переменного тока, замена панели центральной сигнализации. Замена МКП-110 кВ на ВЭБ-110 на Л-164 с панелями автоматики 2 шт. Замена разъединителей на 1000 А - 6 шт. Замена ВЧ заградителей на ВЧ3-1000А - 3 шт. Монтаж и наладка панели АУРА-64 - 1 шт с дискретными сигналами. Монтаж выключателей С-35 4 шт, С-35М-630/10 1 шт. Замена ОВ-110 кВ и замена ТТ ОВ-110 с номинальным током 1000 А. Ограждение с охранными мероприятиями; 2014 - Замена ДФЗ Л-164, 138, 117) Инв.№3200056	0,000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	-5,90	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 110 кВ Кочубей. Замена ТТ на Л-131 200/5 на 600/5. Замена ОД и КЗ 2шт. Замена выключателей 110 на ВЭБ-3шт. Установка АУРБ.	0,000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	-11,80	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 110/35/10 "Ярыксу". 2012 г. Установка СВ-110. 2013 г. Замена вышек КРУН 26 шт.	27,555	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	19,05	8,50	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 110 кВ Астап. Замена выключателя с номинальным током 630 А в цепи ВЛ 110 кВКарлнорт-Татоява-Астап на выключатель с номинальным током не менее 1000А.	10,148	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	4,48	5,66	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2". Замена МКП на ВЭБ на Л-114, 146 с трансформаторов тока 300/5 на 600/5 3 шт. Замена ошиновки АС-120 на АС-240. Установка аккумуляторной батареи типа ВАРТА и ВАЭП 2 шт.;	25,353	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	25,35	-23,60	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Проект перехода на IP телефонии	0,000	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Инженерно-технические мероприятия, выполняемые на охрану ПС 110-35 кВ	0,000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	-35,40	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Северный РЭС. ЗВН	0,000	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	-7,08	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Гумбетовский РЭС. ЗВН	0,000	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	-7,08	-100%			0,00	0,00	0,00	0,00		
ДагФ		Оснащение ЦОД филиалов	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	0,00	0,00	0,00		

	№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]									Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки	
				всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		млн.рублей	%	в том числе за счет		МВт /кв					
				план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план				скорректированный объем	уточнения стоимости по результату	уточнения стоимости по результатам закупочных	план ***		скорректированный объем		
ДагФ		Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов.	3,172	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0,00	0,00	
ДагФ		Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:	0,000	35,40	28,90	0,00	10,66	0,00	2,51	0,00	6,88	35,40	8,85	-28,90	-6,50	-18%			0,00	0,00	0,00	0,00	
ДагФ		ПИР для ТПИР будущих лет	0,000	29,50	9,44	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78	29,50	1,89	-9,44	-20,06	-68%			0,00	0,00	0,00	0,00	
п	2.	Новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
п	2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
п	2.2.	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
п	3.	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
п	4.	Погашение задолженности 2012 г.	0,00	0,00	67,98	0,00	30,82	0,00	6,47	0,00	6,04	0,00	24,65	-67,98	67,98	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ДагФ		Погашение кредиторской задолженности	0,000	0,00	67,98	0,00	30,82	0,00	6,47	0,00	6,04	0,00	24,65	-67,98	67,98	#ДЕЛ/0!			0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Справка:</i>																					
		Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											ε										
	1	Объект 1																					
	2	Объект 2																					
	...																						

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ